



# PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 2 – DIREZIONE GENERALE  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.7 PROGRAMMAZIONE  
DELLE OPERE PUBBLICHE – SICUREZZA SUI LUOGHI  
DI LAVORO – SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI

S.P. 424 Cesanense  
PROGETTO DI VARIANTE DELLA S.P. 424, IN  
CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO DI  
S.LORENZO IN CAMPO.

Progetto Esecutivo  
II° STRALCIO FUNZIONALE

## CRONOPROGRAMMA



Progettista

Ing. LUIGI FARINA

Responsabile del procedimento

Arch. GIUSEPPE ROMBINI

Data

OTT/18

Scala

Redazione

Rev.

0

Elaborato

IISF CT 03 CSA RE



# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	18/02/2019	19/02/2019
	1	E	2	2	04/03/2019	05/03/2019
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	5	7	20/02/2019	26/02/2019
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	3	3	27/02/2019	01/03/2019
<b>Bonifiche da ordigni bellici</b>						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici	1	E	3	3	04/02/2019	06/02/2019
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	1	E	2	2	07/02/2019	08/02/2019
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	1	E	2	2	11/02/2019	12/02/2019
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici	1	E	3	3	13/02/2019	15/02/2019
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici	1	E	3	3	13/02/2019	15/02/2019
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	4	6	14/03/2019	19/03/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	6	14/03/2019	19/03/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	4	6	14/03/2019	19/03/2019
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	E	3	5	07/03/2019	11/03/2019
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	2	2	12/03/2019	13/03/2019
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	5	5	18/03/2019	22/03/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	5	5	18/03/2019	22/03/2019
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	5	5	18/03/2019	22/03/2019
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	5	5	18/03/2019	22/03/2019
Scavo di sbancamento	1	E	10	12	25/03/2019	05/04/2019
<b>Sede stradale</b>						
Formazione di rilevato stradale	1	E	23	36	08/04/2019	13/05/2019
Formazione di fondazione stradale	1	E	10	12	01/07/2019	12/07/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	22/07/2019	26/07/2019
<b>Opere d'arte</b>						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	3	5	17/05/2019	21/05/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	20/05/2019	24/05/2019
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	27/05/2019	31/05/2019
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	5	5	15/07/2019	19/07/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso (per sottopasso)	1	E	2	2	15/05/2019	16/05/2019
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	8	11	29/04/2019	09/05/2019
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	1	E	6	8	17/05/2019	24/05/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	1	E	5	5	27/05/2019	31/05/2019
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	E	5	5	03/06/2019	07/06/2019

**Tabella Analitica Gantt**

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1	E	5	5	10/06/2019	14/06/2019
Posa di condotta idrica in acciaio fosso Gazzetti	1	E	5	5	17/06/2019	21/06/2019
<b>Opere complementari</b>						
Montaggio di pannelli fonoassorbenti	1	E	5	5	24/06/2019	28/06/2019
Montaggio di guard-rails	1	E	10	12	29/07/2019	09/08/2019
Posa di segnaletica verticale	1	E	4	5	12/08/2019	16/08/2019
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	5	12/08/2019	16/08/2019
Pulizia di sede stradale	1	E	5	5	19/08/2019	23/08/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	6	8	26/08/2019	02/09/2019

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = IMPRESA STRADALE (appaltatrice)

2) = IMPRESA STRADALE (subappaltatrice)

3) = IMPRESA EDILE (strutture in c.a.)

4) = IMPRESA OPERE ACCESSORIE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

