

ALLEGATO "A"

Comune di URBANIA
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi rinascimentali - POR FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1 - PALAZZO DUCALE di URBANIA

COMMITTENTE: Comune di Urbania.

CANTIERE: corso Vittorio Emanuele 23, URBANIA (PU)

URBANIA, 28/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Muccioli Gabriele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto Responsabile del Settore Gestione Territorio Storoni Luca)



architetto Muccioli Gabriele

via Raffaello Sanzio, 18
61049 Urbania (PU)
Tel.: 0722317374 - Fax: 0722318043
E-Mail: ferriemuccioliarchitetti@virgilio.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	03/09/2018	04/09/2018
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	1	1	1	04/09/2018	04/09/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	2	2	04/09/2018	05/09/2018
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	5	7	05/09/2018	11/09/2018
	1	1	7	9	29/11/2018	07/12/2018
Rimozione di serramenti esterni	1	1	1	1	12/09/2018	12/09/2018
	1	1	1	1	21/09/2018	21/09/2018
	1	1	1	1	24/10/2018	24/10/2018
	1	1	1	1	07/11/2018	07/11/2018
	1	1	2	2	07/01/2019	08/01/2019
	1	1	2	2	28/01/2019	29/01/2019
	1	1	2	2	18/02/2019	19/02/2019
	1	1	2	2	11/03/2019	12/03/2019
Rimozione di recinzioni e cancelli	1	1	1	1	12/09/2018	12/09/2018
	1	1	1	1	21/09/2018	21/09/2018
	1	1	1	1	24/10/2018	24/10/2018
Rimozione di impianti elettrici	1	1	2	2	13/09/2018	14/09/2018
	1	1	5	5	10/12/2018	14/12/2018
Scarnitura di vecchie malte ammalorate	1	1	3	5	14/09/2018	18/09/2018
	1	1	2	2	24/09/2018	25/09/2018
	1	1	3	3	01/10/2018	03/10/2018
	1	1	4	6	25/10/2018	30/10/2018
	1	1	4	6	08/11/2018	13/11/2018
Scuci e cuci	1	1	2	4	14/09/2018	17/09/2018
	1	1	2	2	04/10/2018	05/10/2018
	1	1	3	3	29/10/2018	31/10/2018
	1	1	4	4	12/11/2018	15/11/2018
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	1	1	2	2	19/09/2018	20/09/2018
	1	1	2	2	08/10/2018	09/10/2018
	1	1	4	7	31/10/2018	06/11/2018
	1	1	4	4	13/11/2018	16/11/2018
Realizzazione di tamponature	1	1	2	2	03/10/2018	04/10/2018
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1	1	2	2	24/09/2018	25/09/2018
	1	1	2	2	01/04/2019	02/04/2019
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	1	3	3	25/09/2018	27/09/2018
	1	1	7	9	10/12/2018	18/12/2018
Posa di manto di copertura in tegole	1	1	2	2	27/09/2018	28/09/2018
	1	1	6	8	14/12/2018	21/12/2018
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	1	1	1	26/09/2018	26/09/2018
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti	1	1	1	1	09/10/2018	09/10/2018

Tabella Analitica Gantt

Posa di tiranti orizzontali in acciaio	1	1	1	1	09/10/2018	09/10/2018
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	1	3	3	15/10/2018	17/10/2018
Ripresa di intonaci esterni	1	1	5	7	10/10/2018	16/10/2018
	1	1	15	19	18/02/2019	08/03/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	1	2	2	11/10/2018	12/10/2018
	1	1	3	3	11/12/2018	13/12/2018
Tinteggiatura di superfici interne	1	3	1	1	17/10/2018	17/10/2018
	1	3	4	4	18/12/2018	21/12/2018
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	1	1	1	10/10/2018	10/10/2018
	1	1	5	7	12/12/2018	18/12/2018
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1	1	1	1	11/10/2018	11/10/2018
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	1	4	1	1	17/10/2018	17/10/2018
Pulitura di superfici in pietra	1	4	3	3	17/10/2018	19/10/2018
	1	4	1	1	19/11/2018	19/11/2018
	1	4	10	12	04/03/2019	15/03/2019
Consolidamento lesioni di opere in pietra con staffe in acciaio	1	4	3	5	18/10/2018	22/10/2018
	1	4	1	1	19/11/2018	19/11/2018
	1	4	12	16	07/03/2019	22/03/2019
Consolidamento lesioni di opere in pietra con resina epossidica	1	4	3	5	19/10/2018	23/10/2018
	1	4	1	1	20/11/2018	20/11/2018
	1	4	12	16	11/03/2019	26/03/2019
Protezione superficiale di opere in pietra	1	4	3	3	22/10/2018	24/10/2018
	1	4	1	1	20/11/2018	20/11/2018
	1	4	8	10	20/03/2019	29/03/2019
Montaggio di serramenti esterni	1	2	2	2	21/11/2018	22/11/2018
	1	2	3	3	23/01/2019	25/01/2019
	1	2	3	3	13/02/2019	15/02/2019
	1	2	3	3	06/03/2019	08/03/2019
	1	2	3	3	27/03/2019	29/03/2019
Riparazione di infissi in legno	1	2	15	19	05/11/2018	23/11/2018
	1	2	59	81	08/01/2019	29/03/2019
Montaggio di porte per esterni	1	2	2	2	22/11/2018	23/11/2018
	1	2	2	2	31/01/2019	01/02/2019
	1	2	2	2	01/04/2019	02/04/2019
Posa di recinzioni e cancellate	1	1	1	1	23/11/2018	23/11/2018
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	3	3	26/11/2018	28/11/2018
	1	1	5	5	01/04/2019	05/04/2019
Tinteggiatura di superfici esterne	1	3	22	30	11/03/2019	09/04/2019
Rimozione di pavimento in pietra	1	1	2	2	29/11/2018	30/11/2018
	1	1	2	2	07/01/2019	08/01/2019
	1	1	2	2	21/01/2019	22/01/2019
Rimozione di massetto	1	1	1	1	30/11/2018	30/11/2018
Rimozione di vespaio in pietrame	1	1	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Realizzazione di vespaio areato in pietrame	1	1	1	1	04/12/2018	04/12/2018
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	1	1	1	05/12/2018	05/12/2018

Tabella Analitica Gantt

	1	1	1	1	16/01/2019	16/01/2019
	1	1	3	3	06/02/2019	08/02/2019
Posa di pavimenti per esterni in mattoni	1	1	3	5	06/12/2018	10/12/2018
	1	1	3	3	16/01/2019	18/01/2019
	1	1	15	19	11/02/2019	01/03/2019
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	1	3	3	11/12/2018	13/12/2018
Scavo eseguito a mano	1	1	2	2	09/01/2019	10/01/2019
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	10/01/2019	10/01/2019
	1	1	3	3	23/01/2019	25/01/2019
Consolidamento strutture di fondazione	1	1	2	2	10/01/2019	11/01/2019
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	1	1	2	2	14/01/2019	15/01/2019
	1	1	2	2	04/02/2019	05/02/2019
Scavo a sezione obbligata	1	1	3	3	28/01/2019	30/01/2019
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	1	4	4	29/01/2019	01/02/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1	1	3	3	30/01/2019	01/02/2019
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	2	2	11/04/2019	12/04/2019
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	2	10/04/2019	11/04/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Falegname

3) = Pittore

4) = Restauratore

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi rinascimentali - POR FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1 - PALAZZO DUCALE di URBANIA - Pag. 5