

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Lavori di: RIQUALIFICAZIONE URBANA

Esecutore:

CRONOPROGRAMMA

Progettista: ARCH. GOSTOLI GIANLUCA

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2018			Tot...	%
				MAR	APR	MAG		
Cronoprogramma							172	100,0%
ALL ESTIMENITO CANTIERE E PREDISPOSIZIONE LAVORI	01/03/2018	29/05/2018	90					
ABBATTIMENTO PIANTE RIMOZIONE CULATTE, ECC	01/03/2018	05/03/2018	5	2			2	1,2%
SCAVI DEMOLIZIONI E REINTER	06/03/2018	15/03/2018	10	14			14	8,1%
SOTTOSERVIZI SCAVI ED IMPIANTISTICA	16/03/2018	04/04/2018	20	20	5		25	14,5%
MARCIAPIE DI ALLACCI ECC.	05/04/2018	29/04/2018	25		38		38	22,1%
ASFALTI	30/04/2018	19/05/2018	20			3 60	63	36,7%
Totale mese	20/05/2018	29/05/2018	10			30	30	17,4%
Parziale				38	46	90	172	
Progressivo				20,9%	28,8%	52,3%		100,0%
				20,9%	47,7%	100%		

2312			
MAR		APR	MAG
Importi parziali euro	35.726,97	46.081,74	89.850,00
Importi progressivi euro	35.726,97	81.868,71	171.658,71
170.000			
160.000			
150.000			
140.000			
130.000			
120.000			
110.000			
100.000			
90.000			
80.000			
70.000			
60.000			
50.000			
40.000			
30.000			
20.000			
10.000			
0			