

EL.B – ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA GIA' ESEGUITE

IMPIANTO DISMESSO AGN SPA IN LOC. CUCCURANO, COMUNE DI FANO (PU)

Il deposito di GPL in località Cuccurano in Comune di Fano è stato dismesso dalla proprietà e allo stato attuale non è più operativo.

Il deposito era strutturato con due compressori utilizzati per lo scarico/carico autobotti, un serbatoio di stoccaggio GPL fuori terra di capacità pari a 50 mc, un punto di attacco delle autobotti per i prelievo o spinta del prodotto.

Tutte le funzioni elencate erano collegate con tubazioni tra serbatoio, compressori e punti di attacco.

Nell'estate del 2021 la Società Autogas Nord Spa ha deciso di chiudere lo stabilimento di Fano: come da procedura abituale è stata quindi intrapresa l'attività di bonifica dell'impianto bruciando in candela i residui gassosi del GPL, immettendo contemporaneamente gas di azoto, operazione questa volta ad eliminare ogni residuo di idrocarburo nei serbatoi e nelle condutture.

Alla conclusione dell'operazione è stata effettuata una seconda immissione di gas di Azoto allo scopo di eliminare eventuali sacche di GPL che avrebbero potuto formarsi nella prima attività.

Per attuare tale procedura tutto l'impianto è stato chiuso in sezioni con valvole a sfera e lasciato in pressione di azoto a 0.5 bar.

Nella stessa estate del 2021 sono stati smontati i due compressori presenti e perfettamente funzionanti e destinati ad un loro utilizzo in altri impianti della AGN.

Recentemente nella primavera del 2023 sono stati smontati i punti di attacco per le autobotti e contestualmente sono state smontate completamente le tubazioni per evitare che queste rimanessero prive di chiusura/sigillatura e quindi minimamente ma potenzialmente pericolose. Le tubazioni bonificate sono state quindi vendute come rottame ferroso ad un fornitore di AGN; sono disponibili i formulari di conferimento del rifiuto ferroso.

Allo stato attuale nell'impianto per GPL rimane solo il serbatoio di stoccaggio, il quale a breve sarà rimosso e venduto anch'esso ad una ditta specializzata nella riqualifica di tali contenitori.

Queste in sintesi sono le attività svolte da AGN dal 2021 ad oggi per la bonifica dell'impianto dismesso, attività che alla loro conclusione attestano la completa messa in sicurezza del sito, condizione primaria per attuare la seconda fase di rimozione delle strutture e degli corpi edilizi presenti.

Oltre a quanto qui indicato sono state poi rimosse tutte le strutture, apparecchi ed apparati ancora in buono stato e rivendibili come materiale funzionante.

Allo stato attuale sono quindi da rimuoversi con demolizione e/o smontaggio delle parti le strutture ed i corpi edilizi, nonché le pavimentazioni presenti, ad esclusione della zona parcheggio/ingresso per la quale il progetto prevede il mantenimento della pavimentazione esistente, della recinzione e dei cancelli di accesso al sito.

06/09/2023